



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 077 ISLA
Fuente de Financiamiento: FAISAMURI
Presupuesto Autorizado: 40 625 530 00

Hoja: 4 de 4
Fecha de Aprobación: 1 de 4

No. Oros	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Autorizada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)				Metas	Observaciones																		
					Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales			Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas														
					%	Fecha realice	%	Fecha realice																													%	Fecha realice	%	Fecha realice	%	Fecha realice	%	Fecha realice	%	Fecha realice	%	Fecha realice	%	Fecha realice
2025	30	077	0001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SOLERA EN LAS CALLES CLAYTON, LOPEZ RAYON, DOCTER, JAMA, CULPUBAN, METZAL, HALECOY OTL, COMARCAS EPS GENERAL JAMA, CAMPO, VENUSTIANO CARRANZA 14 DE FEBRERO, PTE ENTRE ALBERTO GARCÍA Y FELIX CARRELO PUERTO DE LAS COLONIAS CENTRO Y	ISLA	100.00	14/04/2025	07/07/2025	100.00	23/04/2025	12/04/2025	TERMINADA	CONTRATO	3,785,909.54	3,785,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,909.54	3,785,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00	400.00	400.00							
2025	30	077	0002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE CHILTEPE A LA COMUNIDAD DEL PASAJE	EL PASAJE	100.00	11/07/2025	20/09/2025	100.00	28/09/2025	28/09/2025	TERMINADA	CONTRATO	917,372.99	917,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,372.99	917,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	308.00	7.00	7.00					
2025	30	077	0003	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD EL HANCHO-LAS HOJAS-LAS PIRAS ENTORNO AL CAMINO DE GARCÉS	LAS HOJAS (LAS HOJAS)	100.00	15/07/2025	10/09/2025	100.00	08/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	808,285.91	808,285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,285.91	808,285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	373.00	4.50	4.50					
2025	30	077	0004	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL CAMINO RAYE, BATAJONES A LA COMUNIDAD DEL MOSQUITO Y ENTORNO AL CAMINO MOSQUITO A LA COMUNIDAD DE CUJALAPAN	CUJALAPAN (EL GUAYABO)	100.00	15/07/2025	29/09/2025	100.00	01/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	860,480.94	860,480.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,480.94	860,480.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	426.00	11.00	11.00					
2025	30	077	0005	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL CARRETERA ESTADAL ISLA PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE AGUAS HUELAS	AGUAS HUELAS (LOS CERRITOS)	100.00	22/07/2025	02/09/2025	100.00	01/09/2025	30/09/2025	TERMINADA	CONTRATO	709,678.59	709,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,678.59	709,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	248.00	5.50	5.50				
2025	30	077	0006	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL CARRETERA ESTADAL ISLA SANTO DOMINGO A LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	100.00	28/07/2025	19/09/2025	100.00	28/07/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	975,780.04	975,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,780.04	975,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	265.00	7.00	7.00			
2025	30	077	0007	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL CARRETERA ESTADAL ISLA PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE MADRILE	MADRILE	100.00	31/07/2025	05/09/2025	100.00	05/09/2025	07/10/2025	TERMINADA	CONTRATO	551,522.67	551,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,522.67	551,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	189.00	3.00	3.00			
2025	30	077	0008	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL CAMINO SANJA ALICIA EN EL ENTORNO AL CARRETERA FEDERAL LAS LLAGUNAS, SANJA ALICIA ALMAN	EJIDO ISLA	100.00	04/09/2025	18/09/2025	100.00	08/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	821,855.01	821,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,855.01	821,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	387.00	5.50	5.50			
2025	30	077	0009	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL LA FLORIDA A LA COMUNIDAD DE TOTOLACHE	TOTOLACHE	100.00	06/08/2025	10/10/2025	100.00	05/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	851,594.67	851,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,594.67	851,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	437.00	6.50	6.50			
2025	30	077	0010	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DEL MARGARITA A LA COMUNIDAD DE TOTOLACHE	EL MARGARITA (LA LAGUNA)	100.00	05/09/2025	18/09/2025	100.00	05/09/2025	11/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	689,318.81	689,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,318.81	689,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	389.00	4.20	4.20			
2025	30	077	0011	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA A LA COMUNIDAD DE MADRILE	LOMA ALTA	100.00	01/09/2025	15/09/2025	100.00	05/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	639,033.65	639,033.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,033.65	639,033.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	807.00	4.00	4.00		
2025	30	077	0012	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTORNO AL TERMINAL NUEVA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DE ALEMÁN-CUICUILA A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	FOLEDAO POR EL MARQUES	100.00	08/09/2025	30/09/2025	100.00	05/09/2025	18/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	512,598.29	512,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,598.29	512,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	718.00	4.00	4.00		
2025	30	077	0013	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DEL ENTORNO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DE ALEMÁN-CUICUILA A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	ISLA	100.00	17/07/2025	28/09/2025	100.00	01/09/2025	28/11/2025	TERMINADA	CONTRATO	442,649.83	442,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,649.83	442,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	265.00	2.69	2.69	

GUSTAVO ANTONIO TORRES
SECRETARIO DEL CONGRESO MUNICIPAL
ISLA, VERACRUZ

GUSTAVO ANTONIO TORRES
SECRETARIO DEL CONGRESO MUNICIPAL
ISLA, VERACRUZ

GERARDO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL
ISLA, VERACRUZ

GERARDO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL
ISLA, VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022-2025
SELLO DIGITAL: qvRBS8+CdbqjBZuz6sSNZ21Kxx1k9nYtKf2G2BEid85jJmLn6F/MRoDFSQtPK3M+QDBug10/2NvoikGS+GDDZnfzkwfansjkdGXgzG+LWYI8eWe/mB8y5SxwzTY42w0EYW9Z2Mz2KsxC6emSBge9DSfWHP+hjpxH/1enASQ=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022-2025

CONTRALORIA 2022-2025

Última actualización 24/12/2025

